

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA



AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

Rendición
de *Cuentas*
2019

Localidad de Suba



LIVE



f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

PRIMERA INFANCIA MEJOR PARA SUBA.

PROYECTO 1426



INVERSIÓN

**\$556
MILLONES**



CONTRATADO

**\$539
MILLONES**



AVANCE

96,9%



Se beneficiaron 10 jardines: Chucua, Helvetia, Luciernaga feliz, Bosque encantado, Hamaca del sueño, Aures, Doradito lagunero, Cucurrucucu, Suba y Los Pinos.

El programa de promoción al buen trato se dirigió a niños, jóvenes, y familia. Con actividades como concurso de dibujo, stand up comedy, orientación familiar.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



PROYECTO 1426

f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

1

META

Dotar 10 jardines infantiles de la Localidad de Suba, para la atención integral a la primera infancia.

10

2

META

Vincular 1.250 personas en programas de promoción del buen trato y prevención de violencias en niños y niñas.

4350

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
392	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	14/11/19	\$ 44.917.103	0%	0%	0%	Los elementos no se han entregado a los jardines.
395	ABOVE SAS	19/11/19	\$ 140.960.909	0%	0%	0%	No se encontraban los elementos disponibles, ya que los mismos debían ser importados.

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
404	MERANI	31/12/19	\$ 340.992.238	0%	0%	0%	Este contrato fue suscrito a finalizar el año

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA



SUBA DIGNA E IGUALITARIA



f LIVE
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PROYECTO 1427



INVERSIÓN

\$10.830
MILLONES



CONTRATADO

\$10.187
MILLONES



AVANCE

94,06%



Se entrega el apoyo económico a 5.100 personas mayores de forma mensual y se aumentan \$5.000 mensuales pasando de \$120.000 a \$125.000 mensual por beneficiario desde el mes de septiembre de 2019.

Se realiza la contratación para beneficiar 375 personas con discapacidad de la Localidad de Suba.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PROYECTO 1427


1

META


Beneficiar cinco mil cien (5.100) personas mayores en condiciones de vulnerabilidad con la entrega de apoyo económico (Tipo C) doce meses al año.

5100

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS POR UPZ



1. TIBABUYES
2. RINCÓN
3. SUBA CENTRO
4. BRITALIA
5. SAN JOSE DE BABARIA
6. EL PRADO
7. ALHAMBRA
8. CASA BLANCA
9. NIZA
10. FLORESTA
11. LA ACADEMIA



-  MUJERES
-  HOMBRES

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PROYECTO 1427

2

META

Beneficiar 750 personas en condición de discapacidad y/o en estado de vulnerabilidad con ayudas técnicas y de rehabilitación integral no cubiertas por el POS.

375

SUBSIDIO	CONTRATOS SUSCRITOS 2019	OPERADOR	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS GIRADOS	EJECUCIÓN FINANCIERA	PRINCIPALES LOGROS	PRINCIPALES DIFICULTADES
C	EJECUCIÓN DEL CONVENIO MARCO 4002 DE 2011	COMPENSAR	\$ 8.493.615.000	\$ 5.943.615.000	69.9%	Aumento en el valor de la entrega de \$5.000 mensuales por beneficiario.	Modificación en los criterios de ingreso al proyecto.

AYUDAS TÉCNICAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
	421	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	31/12/19	\$ 750.000.000	0%	0%	No se obtuvieron ya que no ha iniciado su ejecución.	Los elementos no se han entregado a los jardines.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

UNA SUBA MEJOR A TRAVÉS DE LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.

PROYECTO 1459



INVERSIÓN

**\$2.700
MILLONES**



CONTRATADO

**\$2.679
MILLONES**



AVANCE

99,23%



Se avanzó en la intervención del espacio público, involucrando a 90 jóvenes artistas.

Realización de 6 ferias artesanales con enfoque de género.

Se realizó el festival de Hip Hop con la participación de más de 600 jóvenes.

Se formaron jóvenes en 6 modalidades deportivas.

Se desarrollaron actividades recreativas para personas con discapacidad.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

1 META

Realizar 25 eventos Locales de expresión cultural y artística.

29

2 META

Realizar 4 eventos recreativos, deportivos y de actividad física en parques y espacios públicos de la Localidad de Suba.

5

3 META

Vincular 900 personas en procesos de formación artística y cultural informal y aficionada por ciclo vital y con enfoque diferencial.

1200

4 META

Vincular 1.000 personas en procesos de formación deportiva para promover la recreación y actividad física, en parques y espacios públicos de la Localidad.

3200

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
233	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	31/12/19	\$ 1.247.221.716	0%	0%	Se encuentra en ejecución en fase de convocatoria.	
332 de 2018	UNIÓN TEMPORAL SUBAMOS LOS ÁNIMOS	19/12/18	\$ 1.190.511.981	100%	90%	19 Eventos Locales de expresión cultural y artística, 1.200 personas inscritas en proceso de formación artística y cultural.	Entrega de cartillas ganadores por dificultades en revisión y aprobación prensa y SDG.

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
414	FUNDACIÓN CENTROFORM	30/12/19	\$ 1.391.619.057	0%	0%	0%	Se encuentra suspendido.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

SUBA APROVECHA INTEGRALMENTE LOS RESIDUOS.

PROYECTO 1466



INVERSIÓN

**\$130
MILLONES**



CONTRATADO

**\$117
MILLONES**



AVANCE

100%



1.597 personas impactadas con acciones de pedagogía sobre la adecuada separación de residuos, reciclaje, horarios de frecuencia de recolección de residuos ordinarios de la comunidad de la Localidad de Suba.

Fortalecimiento empresarial a seis (6) de las organizaciones de recicladores de oficio actualmente inscritas ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios que operan en la Localidad de Suba.

13.5 m³ de residuos sólidos recolectados que propenden por el mejoramiento de espacio público.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





PROYECTO 1466

f LIVE

AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL

1

META

Implementar 2 procesos de recolección y clasificación de residuos sólidos aprovechables.

200%

Se contó con un equipo de pedagogía, realizada por siete (7) vigías y liderados por dos (2) coordinadores, quienes obtuvieron los siguientes resultados:

1.597 personas impactadas con acciones de pedagogía sobre la adecuada separación de residuos, reciclaje, horarios de frecuencia de recolección de residuos ordinarios de la comunidad de la Localidad de Suba.

Fortalecimiento empresarial a seis (6) de las organizaciones de recicladores de oficio actualmente inscritas ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios que operan en la Localidad de Suba.

Seguimiento y control a 27 puntos críticos en los humedales Conejera y Córdoba, ejercicio que permitió la recolección de 13.5 m³ de residuos sólidos gestionados con el operador de Aseo para su respectiva disposición final.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA



MÁS ÁRBOLES Y MEJOR CALIDAD DEL AIRE EN SUBA.



f LIVE

AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL

PROYECTO 1472



INVERSIÓN

\$1.770
MILLONES



CONTRATADO

\$1.708
MILLONES



AVANCE

96,4%



Contratación de mantenimiento integral a 1.800 árboles plantados.

Contratación para la intervención de 2.500 m² de espacio público con acciones de jardinería.

Contratación de mantenimiento de 8.500 m² de jardinería en la Localidad.

Contratación de la tala de 2.057 metros lineales de Setos.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PROYECTO 1472

1

META

Intervenir y/o sembrar 1.500 árboles con acciones de manejo integral.

120%

2

META

Adecuar 0,5 hectáreas de espacio público con intervenciones de renaturalización y/o ecourbanismo.

0%

3

META

Intervenir 1.500 metros cuadrados con acciones de jardinería, muros verdes y /o paisajismo.

333%

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
418	CIVILTEC	26/12/19	\$ 1.170.913.510	0%	0%		Suscrito el 26 de diciembre de 2019 con acta de inicio del 01 de abril del 2020, por tanto, no ha iniciado actividades tras la emergencia del COVID-19
349 de 2018	CIGMAD	28/12/18	\$ 1.763.998.370	55,1	59,24	1. Siembra de 4181 m2 de Jardinería y paisajismo en espacio público. 2. Revegetalización de 7065 m2 en espacio público. 3. Manejo silvicultural de 15 árboles en espacio público de la zona rural. 4. Intervención de 996 ml de sestos en espacio público.	Pendiente la siembra de 900 árboles con criterios de restauración ecológica, no fuerón concertados los espacios para siembra.

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
371	ENERCENIT	08/11/19	\$ 19.000.000	0%	0%		Contrato de consultoría con trámite ante terceros, bajo los procedimientos y tiempo de respuesta de orden Distrital. Contrato suspendido tras la emergencia del COVID- 19.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA



SUBA PROMUEVE EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.



f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

PROYECTO 1476



INVERSIÓN

**\$215
MILLONES**



CONTRATADO

**\$211
MILLONES**



AVANCE

98,1%



Se hizo una contratación que beneficiará a 100 personas en proyectos de emprendimiento rural a 200 personas en proyectos de asesoría técnica. Dicha contratación esta siendo objeto de verificación.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PROYECTO 1476

1 META

Beneficiar 25 personas en proyectos de emprendimiento rural.

400%

2 META

Beneficiar 50 personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles.

400%

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
412	ANDAP	26/12/19	\$ 211.132.142	0%	0%	Fase de alistamiento que permitirá identificar los productores rurales de la localidad.	Dicho proceso requirió ser verificado técnica y jurídicamente y orientar los productos tangibles hacia la población objetivo. El contrato está suspendido tras la emergencia del COVID-19

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

HACIA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.



f LIVE

AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL

PROYECTO 1506

Con una inversión superior a los \$35 mil millones de pesos, la Alcaldía Local de Suba se enfocó de manera puntual en la conservación de la malla vial de la localidad. En ese orden de ideas, mediante contratos de obra 340-18 y 341-18 se adelanta la intervención de malla vial local.

Dando cumplimiento al principio de la Planeación, a partir del mes de febrero de 2019 se han venido atendiendo de manera continúa e integral los diferentes segmentos que fueron priorizados y que cuentan con viabilidad técnica, jurídica, legal, ambiental entre otras. Adicionalmente contamos con la ejecución directa de la entidad, la cual mediante el marco del programa de gestión compartida, aporta en los avances de intervención de vías locales, espacio público y zona rural.



#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



PROYECTO 1506

f LIVE
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

Georreferenciación de acciones a través del Programa de Gestión compartida y de ejecuciones adelantadas en mediante la modalidad de conservación de la malla local.



#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





f LIVE
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
345 de 2018	CONSORCIO SUBA 2018 (INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS - Consultorías, inversiones y proyectos SAS)	27/12/18	\$ 3.551.139.400	5%	5%	N/A	Retraso en la consecución de la información pertinente con los entes distritales (planeación y ambiente) HAY EN TRÁMITE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Y TAMBIÉN ESTA SUSPENDIDO.
278	JPS INGENIERÍA SA	13/06/19	\$ 426.256.464	5%	5%	N/A	Retraso en la consecución de la información pertinente con los entes distritales (planeación y ambiente)

1

META

Construir 46 km/Carril de malla vial en la Localidad de Suba.

16,25

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





f LIVE

AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL

2

META

Mantener 62 km/Carril con acciones de movilidad en la malla vial de la Localidad de Suba.

89,4

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
413	CONSORCIO LOCALIDADES 2019 (ESTUDIOS E INGENIERÍAS SAS E IG INGENIERÍA Y ARQUITECTOS SAS)	30/12/19	\$ 27.000.000.000	0%	0%	N/A	Suspendido actualmente por las medidas adoptadas por el distrito frente a la pandemia. CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA APROBADOS PARA REINICIO PRÓXIMO.
410	INGENERÍA DF SAS	24/12/19	\$ 2.969.999.620	0%	0%	N/A	Suspendido actualmente por las medidas adoptadas por el distrito frente a la pandemia. CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA APROBADOS PARA REINICIO PRÓXIMO.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

3 META

Construir 55.000 metros cuadrados de espacio público en la Localidad de Suba.

3000

4 META

Mantener 25.000 metros cuadrados de espacio público en la Localidad de Suba.

31982

5 META

Construir dos puentes.

0

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
394	CDF INGENIERÍA SAS	21/11/19	\$ 468.519.537	0%	0%	Limpieza del sector de Guaymaral y San José de Bavaria en descole oriental que nunca se había limpiado en anteriores contratos.	Suspendido actualmente por las medidas adoptadas por el distrito frente a la pandemia. CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA APROBADOS PARA REINICIO PRÓXIMO.
406	AIDCON LTDA	20/12/19	\$ 55.782.440	0%	0%	Supervisión de limpieza del sector Guaymaral y San José de Bavaria en descole oriental que nunca se había limpiado en anteriores contratos.	Suspendido actualmente por las medidas adoptadas por el distrito frente a la pandemia. CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA APROBADOS PARA REINICIO PRÓXIMO.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

SUBA MEJORA INTEGRALMENTE SUS BARRIOS.

PROYECTO 1461



INVERSIÓN

\$280 MILLONES



CONTRATADO

\$ 278 MILLONES



AVANCE

99,2%



Se adjudicó un contrato para la realización de estudios de regularización, que proyecta la intervención 54,58 hectáreas de los barrios: Tibabuyes primer sector, Rincón de Suba, Pala Aldea, Salitre, Suba Orquídeas, San Carlos de Tibabuyes.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

PROYECTO 1461

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
411	CONSORCIO AWS 20	27/12/19	\$ 242.709.291	0%	0%	N/A	Suspendido actualmente por las medidas adoptadas por el distrito frente a la pandemia.

1

META

Realizar un estudio preliminar para la regularización urbanística a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la Sdht

6

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

PARQUES EN LA CIUDAD DEL ESPACIO PÚBLICO.

PROYECTO 1465



Se ha buscado que las intervenciones a los parques sean de gran impacto, haciendo una intervención integral, con dotaciones de juegos novedosos, enfocados a los diferentes grupos poblacionales.

Los parques intervenidos cuentan con las características de ser amigables con el medio ambiente.

Los parques intervenidos atienden a la dinámica de territorialización de la inversión en toda la Localidad.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**



#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



PROYECTO 1465

f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

1

META

Construir 2 parques vecinales y/o de bolsillo en la Localidad de Suba.

3

2

META

Intervenir 80 parques vecinales y/o de bolsillo en la Localidad de Suba.

75

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
317 de 2018	INTER INGENIERÍA SAS	04/12/18	\$ 740.740.000	41%	24%	Construcción de 1 parque.	Obtención de los conceptos de diseños en las entidades del distrito.
326	TECAL INGENIERÍA SAS	08/07/19	\$ 105.000.000	41%	24%	Supervisión de construcción de 1 parque.	Obtención de los conceptos de diseños en las entidades del distrito.
429	INCITECO SAS	31/12/19	\$ 1.018.363.636	0%	0%	N/A	Sin acta de inicio.
416	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS	30/12/19	\$ 120.036.000	0%	0%	N/A	Sin acta de inicio.

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
415	CONSORCIO PARQUES P99 (PROMCIVILES SAS Y PROMOTORA PUGA LTDA)	30/12/19	\$ 5.771.460.000	0%	0%	N/A	Sin acta de inicio.
420	ARQUITECTURA URBANA LTDA	30/12/19	\$ 540.000.000	0%	0%	N/A	Sin acta de inicio.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE URBANISMO

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA



SUBA SEGURA Y MEJOR PARA TODOS.



f LIVE

PROYECTO 1469

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**



INVERSIÓN

**\$2.724
MILLONES**



CONTRATADO

**\$2.687
MILLONES**



AVANCE

85,08%



Se realiza la adquisición de paneles y motos para la vigilancia de la policía en la Localidad de Suba, con el objetivo de mejorar la percepción ciudadana de seguridad.

Se realiza la vinculación de personas a ejercicios de convivencia ciudadana, por un total 9.106 peronas vinculadas.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PROYECTO 1469

1

META

Realizar una dotación con soluciones tecnológicas para la seguridad de la Localidad.

1

2

META

Vincular a mil quinientas (1.500) personas a ejercicios de convivencia ciudadana.

9,106

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
OC 44151	DISTRIBUIDORA NISSAN SA	27/12/19	\$ 766.270.938	38%	38%		
OC 44152	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS	27/12/19	\$ 592.763.150	38%	38%		No se han entregado los vehículos por trámites de nacionalización y de importación.
OC 39046	FANALCA SAS	28/06/19	\$ 818.436.300	100%	100%	Las motos fueron entregadas en su totalidad.	

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

CONEXIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN.

PROYECTO 1504



INVERSIÓN

**\$223
MILLONES**



CONTRATADO

**\$123
MILLONES**



AVANCE

86,34%

Se vincularon 4.850 personas en programas de formación.

La semana de la innovación tuvo un alcance de 1.580 personas.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



PROYECTO 1504



AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
275	INVERSIONES ISVEL SAS	07/06/19	\$ 7.277.000	100%	100%	No registra inconvenientes	Se cumplió con los términos.

1

META

Implementar un estrategia para el fortalecimiento de la aprobación de las Tic.

100%

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PROYECTO 1469

1 META

Realizar una dotación con soluciones tecnológicas para la seguridad de la Localidad.

1

2 META

Vincular a mil quinientas (1.500) personas a ejercicios de convivencia ciudadana.

9,106

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
OC 44151	DISTRIBUIDORA NISSAN SA	27/12/19	\$ 766.270.938	38%	38%		
OC 44152	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS	27/12/19	\$ 592.763.150	38%	38%		No se han entregado los vehículos por trámites de nacionalización y de importación.
OC 39046	FANALCA SAS	28/06/19	\$ 818.436.300	100%	100%	Las motos fueron entregadas en su totalidad.	

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





PROYECTO 1478



AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
276	SERVITAC LTDA SERVICIO DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA	14/06/19	\$ 150.000.000	73%	73%		
405	CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C (DEMOLICIONES)	27/12/19	\$ 150.000.000	0%	0%		Se dio inicio en el mes de enero de 2020.
426	LABORATORIO UNISALUD SAS (METROLOGÍA)	30/12/19	\$ 150.000.000	0%	0%		Se dio inicio en el mes de febrero de 2020.

1

META

Realizar una estrategia de fortalecimiento institucional.

1

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

SUBA SE EXPRESA Y DECIDE.

PROYECTO 1483



INVERSIÓN

**\$1.620
MILLONES**



CONTRATADO

**\$1.378
MILLONES**



AVANCE

85,08%



Se contrató la capacitación e información a 7.500 personas en mecanismos de participación para Encuentros Ciudadanos y presupuestación participativa.

Se contrató el fortalecimiento de organizaciones comunales de primer grado, con la estrategia Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



PROYECTO 1483

f LIVE
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

1

META

Fortalecer 34 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas de participación de la Localidad de Suba.

60

2

META

Vincular 7.500 personas en procesos de Participación Ciudadana y/o Control Social.

7500

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
417	ASOCIACIÓN "HOGARES, SI A LA VIDA"	31/12/19	\$ 815.749.159	0%	0%		Suspendido por emergencia sanitaria

#SubaLeResponde



ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA





PROYECTO 1483

f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL



#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA



SUBA ES EDUCACIÓN MEJOR PARATODOS.



f LIVE

**AUDIENCIA
PÚBLICA
VIRTUAL**

PROYECTO 1457



INVERSIÓN

**\$600
MILLONES**



CONTRATADO

**\$600
MILLONES**



AVANCE

100%



Se avanzó en la dotación de equipos de computo y equipos de escritorio.

Se entregaron 312 equipos de computo.

Se suscribió el convenio con la Secretaría Distrital de educación y 16 Fondos de Desarrollo Local. Suba aportó la mayor cantidad de recursos.

#SubaLeResponde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ



f LIVE

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

1

META

Dotar 28 instituciones educativas distritales de la Localidad de Suba con elementos pedagógicos en el marco del proyecto escolar.

30

#SubaLeResponde

No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INICIAL	AVANCE FÍSICO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	PRINCIPALES AVANCES	PRINCIPALES DIFICULTADES
402	CORPORACIÓN ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD - CEDEINCO	19/12/19	\$ 21.997.973	0%	0%	0%	El acta de inicio del contrato es del 28 de enero de 2020.
1072712	EMPRESA NEX COMPUTER SAS	15/08/19	\$ 600.000.000	43%	0%	Entre los días 27 y 28 de noviembre, se llegaron a 26 instituciones educativas de la Localidad, entregando 237 equipos de computo portatil con diademas. De un total de 545 unidades en el marco del convenio. Donde el Fondo de Desarrollo Local de Suba aporto \$ 600.000.000, y la Secretaría Distrital de Educación aporto \$ 252.124.506	Inicialmente se había programado la entrega de los equipos faltantes para los días 10 y 11 de diciembre de 2019. Actividad que se prorrogó para el mes de enero de 2020. Se requiere dar liquidación al convenio y este proceso se ha retrasado por la revisión del documento, en que deben incurrir las 10 Localidades, que comprometieron recursos.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA





COLEGIOS DOTADOS.

1. COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)
2. COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)
3. COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)
4. COLEGIO BILBAO (IED)
5. COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)
6. COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)
7. COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)
8. COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)
9. COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)
10. COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)
11. COLEGIO HUNZA (IED)
12. COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRICTAL JULIO FLOREZ (IED)
13. COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)
14. COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)
15. COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)
16. COLEGIO LA GAITANA (IED)
17. COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)
18. COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)
19. COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)
20. COLEGIO NUEVA ZELANDIA (MIRANDELA)
21. COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)
22. COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)
23. COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)
24. COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)
25. COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)
26. COLEGIO VILLA ELISA (IED)
27. COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)
28. COLEGIO VISTA BELLA (IED)
29. JARDIN FONTANA GRANDE LOMBARDIA - COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)
30. JARDIN SABANA TIBABUYES - COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)